

Iktatószám: IKT-2022-902-11-00000090/0000198
Végső kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város
Önkormányzata
Projekt címe: Bölcsődei nevelés fejlesztése
Tiszavasváriban
Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-
00101

Támogatási Szerződés – 3. számú módosítása
(a IKT-2022-902-11-00000090/0000182 számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium- Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3., postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15849272-2-41, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) mint **Támogató** képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár - mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella Hálózatrányításért Felelős Elnökhelyettes / Molnár Gergely Önkormányzati Főosztály főosztályvezető

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám): 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata**, mint végső kedvezményezett (a továbbiakban: **végső kedvezményezett**),

Postacím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 732462

Adószám: 15732468-2-15

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10044001-00345277-02020114

Aláírásra jogosult képviselője: Szőke Zoltán

Támogató és végső kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A szerződő felek „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” című projekt előkészítésére és megvalósítására RRF-1.1.2-21-2022-00101 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek. A Támogatási szerződés 2022.06.30. napján lépett hatályba. A Támogatási Szerződés 1. módosítása 2022.08.18. napján lépett hatályba, mely a monitoring mutatókat érintette. A Támogatási szerződés 2. módosítása 2023.12.04. napján lépett hatályba, mely a 2023. évi maximálisan igényelhető előleg összegét és a kommunikációs terv módosítását érintette.

II. Módosítás indoka

II.1. A végső kedvezményezett módosította a projekt kivitelezés 50%-os készültsége, a kivitelezés 100%-os készültsége és eszközbeszerzés, a férőhelyek létrehozása és a projekt fizikai befejezésének dátumát (3., 4., 5. és 6. mérföldkő), emiatt a mérföldkövek elérésének tervezett dátumának, monitoring mutatók cél dátumának a változtatása szükséges.

A fentiekre tekintettel a Támogatási szerződés módosítása vált szükségessé, amely érinti a szerződés 3.3.1. és 3.3.2. pontját és a 3. és 5. mellékletét.

II.2. Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási terv 150%-a. A megfelelő előlegösszegek 2024. évi lehívása érdekében szükséges a maximálisan igényelhető előleg összegének módosítása.

A fentiekre tekintettel a Támogatási Szerződés módosítása vált szükségessé, amely érinti a szerződés 4.4.1. pontját.

II.3. A Támogatási Szerződésben a Miniszterelnökséget tartalmazó szövegrészek Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumra módosultak.

A módosítás a Támogatási Szerződés bevezető részében szerepelő egyéb adatokat, valamint a 2.2 és 9.8. pontokat érinti.

III. A szerződő felek a 2023.12.04. napján kelt 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szerződés különböző pontjait az alábbiak szerint módosítják, egészítik ki.

III.1. Az első bekezdés a következők szerint módosult:

Eredeti szöveg:

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Miniszterelnökség- Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15775292-2-41, képviseli:

Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) mint **Támogató** képviselőtében eljáró **Magyar Kincstár – mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella Hálózatiirányításért Felelős

Elnökhelyettes / Molnár Gergely Önkormányzati Főosztály főosztályvezető

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám):
329970

Adószám: 15329970-2-41

Módosított szöveg:

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium- Nemzeti Hatóság -** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3., postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15849272-2-41, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) mint **Támogató** képviselőtében eljáró Magyar Államkincstár - **mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella Hálózatiirányításért Felelős

Elnökhelyettes / Molnár Gergely Önkormányzati Főosztály főosztályvezető

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám):
329970

Adószám: 15329970-2-41

III.2. A 2.2. pont a következők szerint módosult:

Eredeti szöveg:

A végső kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha Projekt esetében releváns - a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX.30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja

Módosított szöveg:

A végső kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha Projekt estében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX.30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumot bevonja

III.3. A szerződés 3.3.1. pontja a következők szerint módosult:

Eredeti szöveg

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.08.31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

Módosított szöveg

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.11.30.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

III.4. A szerződés 3.3.2. pontja a következők szerint módosult:

Eredeti szöveg

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2024.10.30.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

Módosított szöveg

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2025.01.29.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

III.5. A 4.4.1. pontja a következők szerint módosult:

Eredeti szöveg:

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási terv 150%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 6.917.938, azaz hatmillió-kilencszázti-zenhétezer-kilencszázharmincnyolc forint.

A tényleges előlegigénylés pillanatában a Végso kedvezményezettnél lévő, még el nem számolt előleg összege levonandó a maximálisan igényelhető előleg összegéből.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

Módosított szöveg:

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási terv 150%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 174.999.035 Ft, azaz százhetvennégy-millió-kilencszázkilencvenkilencezer-harmincöt forint.

A tényleges előlegigénylés pillanatában a Végso kedvezményezettnél lévő, még el nem számolt előleg összege levonandó a maximálisan igényelhető előleg összegéből.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

III.6. A 9.8. pont a következők szerint módosult:

Eredeti szöveg:

A végso kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten

hozzájárultak. Ennek alapján a végső kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a végső kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

Módosított szöveg:

A végső kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a végső kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a végső kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

Felek rögzítik, hogy a fenti rendelkezéseken túl a 2023. december 04. napján aláírt szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései és mellékletei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Szerződés módosítása 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződés 3. számú módosításhoz csatolt 2 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez”-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződés 3. számú módosítását átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Végső kedvezményezett P.H. Kelt 202... év hónap napján.</p>	<p>Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt Budapest, 202... év hónap napján.</p>
--	---

Módosult mellékletek:

- 3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101
Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	Projekt előkészítése, a támogatási szerződés hatálybalépését követő 9 hónapon belül, de legkésőbb 2023.03.31-ig	2023.03.30.	A szükséges engedélyezési tervek elkészülnek. Az alábbi, a projekt szempontjából releváns, dokumentumok csatolása megtörténik a mérföldkő elérésekor: Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan Építési engedélyek A Felhívásban előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása Bölcsődefejlesztést segítő szervezetek projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolás (Lechner Nonprofit Kft.; Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhatalmú Kft.) Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni szükséges a rehabilitációs	0

			<p>környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről Minden projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás esetében</p> <p>tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről a kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványok.</p>	
2.	Közbeszerzési tevékenység megvalósítása	2024.01.15.	<p>Az előkészítési szakasz végén a közbeszerzés eredményeként vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek, a mérőföldkő elérésekor a dokumentumokat a Kedvezményezett benyújtja a Nemzeti Hatóság felé.</p>	0
3.	A kivitelezés 50%-os készültsége	2024.04.30.	<p>A Tízavasváriban működő bölcsőde épületének bővítésének és energetikai korszerűsítésének 50%-os készültsége, a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás 50%-os költsége és a projektmenedzsment 50%-os tevékenysége valósul meg. A mérőföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 50%-os készültségről benyújtásra kerül.</p>	33 905 701
4	A kivitelezés 100%-os készültsége. Eszközbeszerzés	2024.07.31.	<p>A Tízavasváriban működő bölcsőde épületének bővítésének és energetikai korszerűsítésének 100%-os készültsége és a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás 100%-os költsége valósul meg, és a</p>	33 905 701

			projektmenedzsment kerül elszámolásra. A szükséges eszközök 100%-os beszerzése megtörténik. A mérőföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készultségről benyújtásra kerül.	
5.	A támogatási szerződés hatályba lépését követő maximum 33. hónap, Férőhelyek száma (14 fő) létrehozása	2024.09.30.	A vállalt újonnan létrehozott férőhelyek elkészülnek, és a szükséges működési engedélyek is rendelkezésre állnak. Projektmenedzsment tevékenység költsége kerül elszámolásra. A mérőföldkő elérésekor a működési engedélyek benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság számára.	36 223 296
6.	A projekt megvalósulásának befejezése megtörténik 2024.11.30-ig.	2024.11.30.	A projekt fizikai befejezése lezárul, a vállalt és elkészült, működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beíratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből. A záró beszámoló benyújtásakor a beíratott gyermekek számára vonatkozó alátámasztó dokumentumok teljes körűen benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság felé. (működési engedélyek, KENYSZI nyilvántartás, fotódokumentáció). Megvalósul a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, a marketing és kommunikációs tevékenység (klímavédelmi szemléletformáló rendezvények) és a projektmenedzsment tevékenység	34 163 755

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

1. MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM és EREDMÉNY

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma
Az eredmény leírása	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	14
Mértékegység	db
Igazolás módja	Az elkészült és működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beíratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből

11

2. A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101
Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Mutató megnevezése	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	fő	2024.11.30.	14	14	14
Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási létesítmények tantermi kapacitása	fő	2024.11.30.	14	14	14

Iktatószám: IKT-2022-902-II-00000090/0000198
Végső kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város
Önkormányzata
Projekt címe: Bölcsődei nevelés fejlesztése
Tiszavasváriban
Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-
00101

Támogatási Szerződés

a 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium- Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3., postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15849272-2-41, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) mint **Támogató** képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár** - mint **Lebonyolító szerv**

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella Hálózatiirányításért Felelős

Elnökhelyettes/ Molnár Gergely Önkormányzati Főosztály főosztályvezető

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám):
329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről **Tiszavasvári Város Önkormányzata**, mint végső kedvezményezett (a továbbiakban: **végső kedvezményezett**),

Postacím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 732462

Adószám: 15732468-2-15

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10044001-00345277-
02020114

Aláírásra jogosult képviselője: Szőke Zoltán

Támogató és végső kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre végső kedvezményezett RRF-1.1.2-2022-00101 azonosító számon regisztrált, 2022.01.05. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.03.09. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján végső kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a végső kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” című és RRF-1.1.2-2022-00101 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A végső kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszín(ke)n megvalósítja, és azt – ha Projekt estében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.04.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020. év február hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.11.30.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2025.01.29.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró kifizetési igénylést és beszámolót Támogató jóváhagyta és a támogatást kifizette.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a végső kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ)

elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a végső kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden végső kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy ZPFJ benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a végső kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a végső kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a végső kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projectre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége 174.999.035 Ft, azaz százhetvennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-harmincöt forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 174.999.035 Ft, azaz százhetvennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-harmincöt forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege **174.999.035 Ft**, azaz **százhetvennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-harmincöt** forint, melyet a XIX. Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 138.198.453 Ft**, azaz **százharmincnyolcmillió-százkilencvennyolcezer-négyszázötvenhárom** forint, az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész **36.800.582 Ft**, azaz **harminchatmillió-nyolcszázezer-ötszáznyolcvankettő** forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím **hazai forrásrészéből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

a) Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege

A projekt támogatási intenzitása: 100 %.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.2. A Projektben biztosított önerő

Nem releváns

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási terv 150%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 174.999.035 Ft, azaz százhetvennégy millió-kilencszázkilencvenkilencezer-harmincöt forint.

A tényleges előlegigénylés pillanatában a végső kedvezményezettnél lévő, még el nem számolt előleg összege levonandó a maximálisan igényelhető előleg összegéből.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A végső kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkő **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Nemzeti Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. A támogatás jogcíme

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

6. Biztosítékadási kötelezettség

A végső kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A végső kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A végső kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

8. Korrupció-ellenes záradék

A végső kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A végső kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

9. Záró rendelkezések

9.1. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az RRF rendeletben foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak.

9.5. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés a Nemzeti Hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.8. A végső kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a végső kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a végső kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.9. A végső kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használata során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.

9.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.11. A végső kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a végső kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a végső kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.12. A Szerződés 9 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 16 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Végző kedvezményezett P.H. Kelt 202... év hónap ... napján.</p>	<p>Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt Budapest, 202... év hónap ... napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások (nem releváns)
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne(i)
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás (nem releváns)
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély (nem releváns)
12. melléklet – Az aláírásra jogosult hitelesített aláírás mintája vagy aláírási címpéldány
13. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
14. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól
15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a szerint (nem releváns)
16. melléklet – A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Lechner Nonprofit Kft.-vel a projekt tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon követésében történő részvételére kötött együttműködési megállapodások.

1. sz. melléklet

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101
Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték	ÁFA érték	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Teljes költség (Ft)
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építés, felújítás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	20 590 321	5 559 387	20 590 321	5 559 387	26 149 708
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A fejlesztésekkel érintett épületek energiatároló ny működését javító beruházások	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	103 345 887	27 903 389	103 345 887	27 903 389	131 249 276
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 847 650	768 866	2 847 650	768 866	3 616 516

Handwritten signature

tevékenységek	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikáció s szolgáltatások költségei	Rendszervnys zervezés költségei	Utófinanszíroz ás	Nem állami támogatás	629 921	170 079	629 921	170 079	629 921	170 079	800 000
TISZAVASVÁ RI VÁROS ÖNKORMÁNY ZATA	A fejlesztésekkel érintett épületek energiahatéko ny működését javító beruházások	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszíroz ás	Nem állami támogatás	1 366 142	368 858	1 366 142	368 858	1 366 142	368 858	1 735 000
TISZAVASVÁ RI VÁROS ÖNKORMÁNY ZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban megtározot t általány számított költsége	Utófinanszíroz ás	Nem állami támogatás	2 938 138	793 297	2 938 138	793 297	2 938 138	793 297	3 731 435
TISZAVASVÁ RI VÁROS ÖNKORMÁNY ZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban megtározot t általány számított költsége	Utófinanszíroz ás	Nem állami támogatás	787 409	212 600	787 409	212 600	787 409	212 600	1 000 009
TISZAVASVÁ RI VÁROS ÖNKORMÁNY ZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban megtározot t általány számított költsége	Utófinanszíroz ás	Nem állami támogatás	1 900 001	0	1 900 001	0	1 900 001	0	1 900 001

MLV

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	314 961	85 040	314 961	85 040	400 001
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 478 023	939 066	3 478 023	939 066	4 417 089
Összesen:									138 198 453	36 800 582	174 999 035

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Források	(Ft)	Támogatás intenzitása (%)
I. Saját forrás	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000%
I/3. bankhitel	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
II. Egyéb támogatás	0	0,000000%
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt, EU felé elszámolható támogatás (RRF):	138 198 453	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	138 198 453	100,000000%
IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás	36 800 582	
IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része	36 800 582	
IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások	0	
V. El nem számolható saját hozzájárulás	0	
Összesen	174 999 035	

M...

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101
Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	Projekt előkészítése, a támogatási szerződés hatálybalépését követő 9 hónapon belül, de legkésőbb 2023.03.31-ig	2023.03.30.	A szükséges engedélyezési tervek elkészülnek. Az alábbi, a projekt szempontjából releváns, dokumentumok csatolása megtörténik a mérföldkő elérésekor: Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan Építési engedélyek A Felhívásban előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása Bölcsődefejlesztést segítő szervezetek projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolás (Lechner Nonprofit Kft.; Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.) Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni szükséges a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a	0

Handwritten signature

			tervező közös fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről Minden projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás esetében	
			tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelésségéről a kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúítványok.	
2.	Közbeszerzési tevékenység megvalósítása	2024.01.15.	Az előkészítési szakasz végén a közbeszerzés eredményeként vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek, a mérföldkő elérésekor a dokumentumokat a Kedvezményezett benyújtja a Nemzeti Hatóság felé.	0
3.	A kivitelezés 50%-os készültsége	2024.04.30.	A Tiszavasváriban működő bőcsőde épületének bővítésének és energetikai korszerűsítésének 50%-os készültsége, a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás 50%-os költsége és a projektmenedzsment 50%-os tevékenysége valósul meg. A mérföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 50%-os készültségről benyújtásra kerül.	33 905 701
4	A kivitelezés 100%-os készültsége. Eszközbeszerzés	2024.07.31.	A Tiszavasváriban működő bőcsőde épületének bővítésének és energetikai korszerűsítésének 100%-os készültsége és a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás 100%-os költsége valósul meg, és a projektmenedzsment kerül elszámolásra. A szükséges eszközök 100%-	33 905 701

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

			os beszerzése megtörténik. A mérőföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készültségről benyújtásra kerül.	
5.	A támogatási szerződés hatályba lépését követő maximum 33. hónap, Férőhelyek száma (14 fő) létrehozása	2024.09.30.	A vállalt újonnan létrehozott férőhelyek elkészülnek, és a szükséges működési engedélyek is rendelkezésre állnak. Projektmenedzsment tevékenység költsége kerül elszámolásra. A mérőföldkő elérésekor a működési engedélyek benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság számára.	36 223 296
6.	A projekt megvalósulásának befejezése megtörténik 2024.11.30-ig.	2024.11.30.	A projekt fizikai befejezése lezárul, a vállalt és elkészült, működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beíratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből. A záró beszámoló benyújtásakor a beíratott gyermekek számára vonatkozó alátámasztó dokumentumok teljes körűen benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság felé. (működési engedélyek, KENYSZI nyilvántartás, fotódokumentáció). Megvalósul a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, a marketing és kommunikációs tevékenység (klímavédelmi szemléletformáló rendezvények) és a projektmenedzsment tevékenység	34 163 755

M. Kőrösi

4. sz. melléklet

A PROJEKT UNIÓS KÖZÖS MUTATÓI

Mutató neve	Definíciója	Mértékegysége
Új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási intézmények tantermi kapacitása	Férőhely kapacitás az új, bővített gyermekgondozási létesítményekben (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) betölthető helyek maximális számában kifejezve. A férőhely kapacitást a nemzeti jogszabályokkal összhangban kell kiszámítani, de nem tartalmazhat kisgyermeknevelőket, szülőket, kisgyűző személyzetet vagy más személyeket, akik szintén használatják a létesítményeket. A mutató a projekt keretében újonnan épített vagy bővített gyermekgondozási létesítmények férőhely kapacitását méri.	A projekt keretében támogatott 3 év alatti gyermekek elhelyezését biztosító intézmény/szolgáltatás (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) új építéssel, bővítéssel érintett férőhelyszámainak összege.

17-42

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

1. MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM és EREDMÉNY

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma
Az eredmény leírása	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása
A tulajdonosság számszerűsíthető célértéke	14
Mértékegység	db
Igazolás módja	Az elkészült és működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beíratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből

2. A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101
Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Mutató megnevezése	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	fő	2024.11.30.	14	14	14
Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási létesítmények tantermi kapacitása	fő	2024.11.30.	14	14	14

Mzv

6. sz. melléklet

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK,
MEGÁLLAPODÁSOK**

Nem releváns



7. számú melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101
Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Kedvezményezett neve	Beszervezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Meghirdetés tervezett kezdete (dátum)	Szerződés-kötés terv dátuma (év/hó/nap)	Feltételes közbeszerzés (Igen/Nem)
Tiszavasvári Város Önkormányzat	Bővítés, energetikai korszerűsítés	Építés	123 936 208	123 936 208	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2022.09.01.	nincs adat	nincs adat

1962

8. melléklet

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Főhelyszín (Igen/Nem)	Irányítószám	Település	Utca házszám
Igen	4440	Tiszavasvári	Gombás András u. 8. A épület



9. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

Nem releváns


1/1000

10. melléklet

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-1.1.2-21-2022-00101**

Végső kedvezményezett: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**





**A „Széchenyi Terv Plusz Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
Kedvezményezettjeinek Tájékoztatási Kötelezettségei KTK RRF” foglaltaknak
megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett
tevékenységek**

Bölcsődei nevelés fejlesztés 150 millió Ft feletti támogatási összeg

Projekt címe: Bölcsődei nevelésfejlesztés Tiszavasváriban

Támogatási szerződés száma: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása.

Tiszavasvári Város Önkormányzata a tulajdonát képező Tiszavasvári, Gombás András u. 8. A épület alatti (2283/1 hrsz) ingatlanon lévő Tiszavasvári Bölcsőde épületének bővítési és energetikai korszerűsítési munkálatait kívánja megvalósítani.

A bővítéssel 14 fő férőhellyel kívánjuk bővíteni a bölcsődét, melyben kialakításra kerül egy új csoportszoba a hozzá tartozó kiszolgáló egységgel, valamint egy fejlesztő szobával és új nevelői öltözővel. Mindemellett a meglévő épület energetikai korszerűsítése is megvalósulna a homlokzati falak hőszigetelésével és a kazánok cseréjével.

A fejlesztés rövid műszaki bemutatása:

A meglévő bölcsőde délnyugati oldalához kerül megépítésre a csoportszoba a szükséges átvezetővel és fűrésztővel, az épület északkeleti oldalához kerül megépítésre a személyzeti vizesblokk és a vezetői iroda. A bölcsőde bővítményében helyet kap: 1 db új csoportszoba a szükséges átvezetővel és fűrésztővel, gyermekkocsi tároló, raktár, a dajkák részére egy személyzeti öltöző és szociális blokk, egy vezető iroda. A bővítmény mellett a meglévő épület energetikai korszerűsítése is megvalósul a homlokzati falak hőszigetelésével és a kazánok cseréjével, továbbá kialakításra kerülnek az épület működéséhez szükséges parkolók. A fejlesztés során tárgyi eszközök beszerzését is tervezzük, melyek nagy része az új csoportszoba berendezési tárgyait tartalmazza, azonban egyéb játékok és fejlesztő eszközök beszerzése is megvalósításra kerül, mely minden bölcsődés gyermek javát szolgálja. Továbbá a vezetői irodába és a személyzeti öltözőbe is beszerzésre kerülnek a használatukhoz szükséges berendezési tárgyak.

A tervezett bővítmények hagyományos falazott szerkezettel, vasbeton födémekkel és félnyeregteretős kialakítással készülnek, illeszkedve a megfelelő bölcsőde szintjeihez és szerkezeti kialakításához, építészeti megjelenéséhez. A jelenlegi akadálymentes mosdó is átalakításra kerül.

A fejlesztés helyszíne: Az érintett ingatlan Tiszavasvári déli részén fekszik, a Gyári lakótelep mellett. Minden oldalról lakóingatlanok határolják. Az ingatlant délnyugati oldalról a Gyár utca felől lehet megközelíteni gépkocsival. Az északi, Gombás András utcai bejárat felőli megközelítés, valamint a keleti, gyári lakótelep felőli megközelítés csak gyalogosan lehetséges. A beruházással érintett ingatlanon a szükséges közművek távolságok, területek biztosítottak. Az ingatlan tágabb környékén lakóépületek, üzletek, társasházi lakóépületek találhatók, általában földszintes, magastetős, a gyári lakótelepen többszintes lapostetős kialakítással. Az ingatlan közterületről akadálytalanul megközelíthető, beépítésre alkalmas.

2. Kommunikációs célok meghatározása

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása.

A projekt célját, megvalósításának indokoltságát az adja, hogy Tiszavasvári Város rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (HEP), amelynek átfogó céljaihoz a projekt maximálisan illeszkedik. A megvalósuló fejlesztéssel a bölcsődei nevelését biztosító épület férőhelyének bővítésével plusz 14 kisgyermek bölcsődei nevelését tudjuk biztosítani, amelyre nagy szükség van. Továbbá, a bölcsődei férőhely bővítéssel új munkahelyek teremtése is megvalósul, 2 fő kisgyermek nevelő és 1 fő dajka személyében. A beruházásról szükséges tájékoztatni a lakosságot, a bölcsődei dolgozókat, illetve mindazokat, akiket közvetetten érint.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása

Célcsoportok	Üzenetek
Városlakók	A projekt keretében megvalósuló fejlesztés nagyobb biztonságot és lehetőséget jelent a célcsoporttagoknak.

4. Kommunikációs stratégia megalkotása

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések konkretizálása.

A kommunikáció célok megfogalmazásával szélesebb körben elérhetőek a célcsoportok, illetve a lakosság, akik tájékozódhatnak a pályázati felhívásokról, projektekről, ezek munkafolyamatairól, elkészültségéről. A fejlesztés a város egyetlen Bölcsődéjében valósul meg, a Tiszavasvári, Gombás András u. 8. A épület (2283/1 hrsz) alatti ingatlanon. Ezen a helyszínen fogalmazódik meg a fejlesztési kívánt cél, aminek a hirdetését kommunikációs stratégiával szeretnénk elérni. Elsődleges célcsoport a lakosság, akik már a projekt kezdetétől informálódhatnak a kedvezményezett honlapján, a Vasvári hírmondó városi újságból, valamint a Városi Televízió Képűségéből a projekt megvalósításáról, valamint az ezekről készített riportokból. A helyszínen kihelyezett táblával segítjük a célok elérését, melyben szükség van a lakosság összefoglalására, megértésére és segítésére, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon. A Polgármesteri Hivatal és Intézményeinek dolgozói közreműködnek a megvalósításban, miután eljut hozzájuk a sajtóközlemény, folyamatosan hirdetik a lakosság felé a fejlesztést. A fotódokumentáció folyamatos elkészítése és közzéte is magas fokú figyelmet igényel, ami arra ösztönzi a lakosságot, hogy még több fejlesztést kezdeményezzen a településen.

5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök (kötelező)

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)	Az eszköz költsége (bruttó)
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)					
A projekt megvalósítási szakasza (4-8.)					
1	Kommunikációs terv készítése (nem elszámolható)	2022. 04. év/hó	1	a projekt keretében végzett kommunikációs tevékenység megvalósítása	0 Ft
2	Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése	2024.03. év/hó	1000	A/5 2 oldalas színes	150.000 Ft
3	A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenése	2023.04. év/hó	1	www.tiszavasvari.hu/ (meglévő honlap címe)	10.000 Ft
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	2023. 07. év/hó	1	sajtóközlemények elkészítése, kiküldése a helyi sajtónak sajtómegjelenés összegyűjtése	0 Ft
5	Sajtótájékoztató szervezése	2024.06. év/hó	1	nyilvános sajtótájékoztató	170.000 Ft

6	A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2023.06. év/hó	1 db	„A2” típusú tábla	25.000 Ft
7	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2023. 07-től év/hó (folyamatos)	1	Összesen 60 db (projekt megkezdése előtt 15 db, megvalósítás alatt 15 db, megvalósított állapot 15 db, sajtótájékoztató 15 db) jó minőségű professzionális foto készítése 2448*3264 8,0 MP	45.000 Ft
8	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtés (nem elszámolható)	2024.08. év/hó	1	sajtóközlemények elkészítése, kiküldése a helyi sajtónak sajtómegjelenés összegyűjtése	0 Ft

6. Értékelés (ajánlott)

A kommunikációs tevékenységek megvalósítása után az egyes eszközök hatékonyságának értékelésére kerülhet sor.

Eszköz	Értékelési módszer
Kommunikációs terv készítése	Személyes, online visszajelzés
Aloldal megjelenítése	Látogatottsági szám
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése	Sajtócikkek, tudósítások összegyűjtése (megjelenés szám, minősítés elemzése) Meghívottak-résztvevők aránya Személyes visszajelzések
Sajtótájékoztató	Nézettség
„A2” típusú tábla elkészítése és kihelyezése	Magyar Államkincstár általi jóváhagyás, Nyomdában való elkészítés, látogatók általi visszajelzés
Fotódokumentáció	Kedvezményezett, fotós ellenőrzése
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése	Sajtócikkek, tudósítások összegyűjtése (megjelenés szám, minősítés elemzése) Meghívottak-résztvevők aránya Személyes visszajelzések

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 2023. november 20.

11. melléklet

AZ IGÉNYELHETŐ ELŐLEGTŐL VALÓ ELTÉRÉSI ENGEDÉLY

Nem releváns



12. melléklet

**AZ ALÁÍRÁSRA JOGOSULT HITELESÍTETT ALÁÍRÁS MINTÁJA VAGY ALÁÍRÁSI
CÍMPÉLDÁNY**

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-1.1.2-21-2022-00101**

Végső kedvezményezett: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**





ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **SZŐKE ZOLTÁN** (született: Tiszalökön, 1972. év október hónap 23. napján, anyja neve: Kiss Erzsébet) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 65. szám alatti lakos, mint **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószáma: 15732468-2-15) polgármestere nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

Szőke Zoltán




Molnárné Dr. Jánvári Ildikó Közjegyző
 Nyíregyháza 6. számú székhely
 Hivatali helyiség címe: 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 25.
 Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza I. Pf. 131
 Hivatali tárhely elérhetőség: MOKKIT, KRID: 342479118
 Telefonszám: (42) 411-560 Fax: (42) 411-563
 34022/Z/352/2021. ügyszám

----- TANÚSÍTVÁNY -----

Alulírott doktor Jánvári Hedvig mint Molnárné doktor Jánvári Ildikó nyíregyházi közjegyző mellett működő közjegyző-helyettes hivatalosan tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt **SZŐKE ZOLTÁN** született Szőke Zoltán (született Tiszalökön, 1972. év október hónap 23. napján, anyja neve: Kiss Erzsébet, magyar állampolgár) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 65. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a BELÜGYMINISZTERIUM hatóság által kiállított 611952DE okmányazonosítójú SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL, lakóhelyét az Okmányiroda, TISZAVASVÁRI hatóság által kiállított 367643 GL azonosítójú LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNNYAL, a képviseleti jogosultságát pedig az általam 2021. Kettőezer-huszonegyedik év szeptember hónap 29. Huszonkilencedik napján a www.allamkincstar.gov.hu honlapról elektronikus úton lekérdezett „Törzskönyvi nyilvántartás adatai” megnevezésű dokumentummal, valamint a Nyíregyházán, 2019. Kettőezer-tizenkilencedik év október hónap 21. Huszonegyedik napján kelt „MEGBÍZÓLEVÉL” megnevezésű okirattal igazolta – előttem saját kezűleg írta alá.-----

SZŐKE ZOLTÁN tudomásul vette a közjegyző-helyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122.§ (2) – (10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. -----

Kelt: Nyíregyházán, 2021. Kettőezer-huszonegyedik év szeptember hónap 29. Huszonkilencedik napján. ---




Doktor Jánvári Hedvig
 Közjegyző-helyettes

19/2021

NYILATKOZAT

Alulírott **Szőke Zoltán** polgármester, mint **Tiszavasvári Város Önkormányzatának** hivatalos képviselője ezúton nyilatkozom az **RRF-1.1.2-21-2022-00101** kódszámú, **„Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban”** című pályázat kapcsán, hogy általános forgalmi adó fizetési kötelezettségem van, de a támogatás tárgyát képező feladat érdekében felmerült beszerzések, szolgáltatások árában foglalt általános forgalmi adó vonatkozásában levonási joggal nem rendelkezem és a támogatott részre vonatkozóan az általános forgalmi adót korábban levonásba nem helyeztem és a jövőben nem helyezem.

Kelt: Tiszavasvári, 2022. év március hó 29. nap


.....
Szőke Zoltán
polgármester
Tiszavasvári Város Önkormányzata
aláírás
(támogatást igénylő hivatalos képviselője)

P.H.






14. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott **Szőke Zoltán** polgármester, mint **Tiszavasvári Város Önkormányzatának** hivatalos képviselője ezúton nyilatkozom az **RRF-1.1.2-21-2022-00101** kódszámú, **„Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban”** című pályázat kapcsán, hogy a projekt fenntartási időszak alatt a bölcsőde üzemeltetési költségei az aktuálisan hatályos költségvetési rendeletbe kerülnek betervezésre.

Kelt: Tiszavasvári, 2022. év március hó 29. nap


.....
Szőke Zoltán
polgármester
Tiszavasvári Város Önkormányzata
aláírás
(támogatást igénylő hivatalos képviselője)

P.H.




15. melléklet

**ÖNERŐ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÁSÁNAK IGAZOLÁSA, VAGY NYILATKOZAT
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
368/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET 75. §-A SZERINT**

Nem releváns



16. melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
(továbbiakban: **Központ**)

Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

Adószám: 11673260-2-41

Képviselő neve: Dr. Szuromi-Kovács Ágnes, ügyvezető

másrészről a(z)

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Adószáma: 15732468-2-15

Képviselője: Szőke Zoltán polgármester



(a továbbiakban: Támogatást igénylő, együttesen: „Felek”)

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I. Előzmény

A(z) Tiszavasvári Város Önkormányzata, Tiszavasvári a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett Bölcsődei nevelés fejlesztése** című, RRF-1.1.2-2021 kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült új bölcsődei férőhelyek létrehozására. A projekt előkészítésére, szakmai kivitelezésének módszertani támogatására és nyomon követésére kijelölt szervezet a **Központ**.

II. A megállapodás tárgya



A projekt előkészítése és végrehajtása során nyújtott szakmai, módszertani támogatás biztosítása, együttműködés kialakítása az eredményes projektmegvalósítás érdekében.

III. A megállapodás költségei


A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségek végrehajtásáért egymás felé semmilyen költséget nem számítanak fel, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeket díjmentesen teljesítik.

IV. A megállapodás időtartama

Jelen megállapodás a támogatott projekt hatályos megvalósítási időszakának végéig tartó határozott időtartamra jön létre.


Annus Gábor

Bartos Andrea

1


Dr. Szalay Beatrix

V. Az együttműködés tartalma

V.1. A megállapodás célja a Felek közötti hosszútávú általános szakmai együttműködésnek a kialakítása jelen megállapodás tárgyának megvalósítása érdekében.

V.2. A **Központ** az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Konzultációt biztosít a projekt előkészítésében, tervezésében a Támogatást igénylő számára.
- Fórumot biztosít a pályázati felhívás részleteinek megismertetésére.
- Információ nyújtása a bölcsődei ellátást szabályozó szakmai jogszabályoknak való megfeleltetésről (épület, játszóudvar, berendezési tárgyak, eszközök, bútorzat, szakmai előírások, stb.).
- Szakmai szolgáltatás ellátása (pl.: tanácsadás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében elvárt horizontális szempontok teljesítéséhez) a projekt előkészítő tevékenységhez kapcsolódóan.
- Biztosítja a tervezési szakaszban történő helyszíni bejárást, egyedi igény esetében.
- Közreműködik a projekt kivitelezésének nyomon követésében és a projektütemezésben.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt a Támogatást igénylő számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetéseket kezdeményez, vállalja az ezeken való részvételt.
- Ismerteti a fő fejlesztési irányvonalakat.

V.3. A **Támogatást igénylő** az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Teljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, a pályázati előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki tartalomról.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt a **Központ** számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetések kezdeményezése, ezeken való részvétel biztosítása.
- Központ kifejezett kérésére – szükség esetén - az alábbi dokumentumokat rendelkezésre bocsátja: műszaki dokumentáció, környezeti hatástanulmány és - állapotfelmérés, meglévő infrastrukturális állapot felmérése, üzleti terv, megalapozó dokumentum, javaslatok az egyéb helyiség kialakítására, megközelíthetőségére, m² megállapítására.

VI. A megállapodás megszűnése, szerződésszegés

VI.1. Jelen megállapodás megszűnik a IV. pontban foglalt időtartam lejártakor.

VI.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodást azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult írásban felmondani a másik Fél szerződésszegő magatartása esetén.

VI.3. Az azonnali hatályú felmondást írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amelyben legalább 15 napos határidőt kell adni a szerződésszegő Félnak a szerződésszegő magatartás abbahagyására és a szerződésszerű állapot helyreállítására, amennyiben a szerződésszegés orvosolható. Egyéb esetben az írásbeli felszólítás mellőzhető. Az azonnali hatályú felmondást kötelező megindokolni. Az azonnali hatályú felmondás esetén jelen megállapodás az írásbeli felmondás hatályba lépésének az időpontjában szűnik meg.

VI.4. A megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

Dr. Szalay Beatrix

Bartos Andrea

VII. Kapcsolattartás, értesítések

VII.1. Felek jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátása és megvalósítása érdekében történő egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként.

Központ részéről:

név: RRF projektek mindenkori szakmai vezetője
cím: 1034 Budapest, Tüzér u. 33-35.
telefonszám: +36 70 512 8688
e-mail cím: rrf@csalad.hu

Támogatást igénylő részéről:

név: Arató Atilla
cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
telefonszám: 42/520-500 115. mellék
e-mail cím: arato.atilla@tiszavasvari.hu

A kapcsolattartók jelen megállapodás végrehajtása érdekében a rájuk irányadó szabályok által meghatározott jogkörrel járnak el.

VII.2. A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti e-mail üzenet. A Felek egyebekben előnyben részesítik az egymás közötti kommunikáció során az elektronikus üzenetváltást, illetve a telefonos kommunikációt.

VII.3. Ha a Felek részéről a fentiekől eltérően más személy jogosult joghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről írásban egymást haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül tájékoztatni.

A Felek rögzítik, hogy a Felek által megjelölt kapcsolattartó személyekben történő változást egymással írásban közlik, azonban ez nem indokolja a jelen megállapodás módosítását.

VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Felek egybehangzó akaratával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet.

VIII.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az irányadóak.

VIII.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a megállapodásban foglaltak teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, a többi érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a családügyi ágazat részére történő adatszolgáltatást és a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt eseteket.

VIII.4. A Felek arra törekednek, hogy jelen megállapodás alapján, vagy azzal

Annus Gábor

Bartos Andrea

dr. Szalay Beatrix

Handwritten signature

kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek.


VIII.5. A jelen megállapodás négy eredeti példányban készül, melyből két eredeti példány a **Központot**, két eredeti példány a Támogatást igénylőt illet.


VIII.6. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

VIII.7. Jelen megállapodás a mindkét Fél általi aláírásakor lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hó 07. nap

Kelt: Tiszavasvári, 2022. év 03. hó 30. nap


Dr. Szuromi-Kovács Ágnes
Családbarát Magyarország Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.


Szóke Zoltán
Tiszavasvári Város Önkormányzata
támogatást igénylő



Pénzügyileg ellenjegyzem:

Tiszavasvári, 2022. 03. 30.


aláírás

Szakmailag ellenőriztem:

Móri-Nagy Zoltán


aláírás

Szakmailag ellenőriztem:

dr. Szalay Beatrix


aláírás

Szakmailag ellenőriztem:

Bartos Andrea


Annus Gábor
aláírás

16. melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a
Lechner Nonprofit Kft.
(továbbiakban: **LTK**)
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Adószám: 24225221-2-43
Képviselő neve: Kolossa József, ügyvezető

másrészről a(z)

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószáma: 15732468-2-15
Képviselője: Szőke Zoltán polgármester

(a továbbiakban: Támogatást igénylő, együttesen: „Felek”

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

I. Előzmény

A(z) Tiszavasvári Város Önkormányzata, Tiszavasvári a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv** keretében meghirdetett **Bölcsődei nevelés fejlesztése** című, **RRF-1.1.2-2021** kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült új bölcsődei férőhelyek létrehozására. A projekt előkészítésére, szakmai kivitelezésének támogatására és nyomon követésére kijelölt szervezet az **LTK**.

II. A megállapodás tárgya

A projekt előkészítése és végrehajtása során nyújtott konzultáció biztosítása a projekt előkészítésében, tervezésében, és támogatott projekt esetén közreműködés a projekt kivitelezésének megtervezésében, ütemezésének nyomonkövetésében egy koordinációs teamen keresztül.

III. A megállapodás költségei

A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségek végrehajtásáért egymás felé semmilyen költséget nem számítanak fel, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeket díjmentesen teljesítik.

IV. A megállapodás időtartama

Jelen megállapodás a kivitelezés 100%-ának elkészüléséig, a tervezett eszközök beszerzésének lezárulásáig, illetve a használatbavételi engedély megszerzéséig tartó határozott időtartamra jön létre.¹

V. Az együttműködés tartalma

V.1. A megállapodás célja a Felek közötti hosszú távú általános szakmai együttműködésnek a kialakítása jelen megállapodás tárgyának megvalósítása érdekében.

V.2. Az **LTK** az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Konzultációt biztosít a projekt előkészítésében, tervezésében a Támogatást igénylő számára.
- A tervezési és megvalósítási szakaszban történő helyszíni bejárást vállal.
- Szakmai szolgáltatást lát el (pl.: tanácsadás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében elvárt horizontális szempontok teljesítéséhez) a projekt megvalósításához kapcsolódóan.
- Támogatja a kivitelezéseket szakértői szinten, segíti az elkészült mintatervek adaptálását a helyi adottságokhoz.
- Működteti a felállított koordinációs teamet (a koordinációs team építésztervezőkből, szakági tervezőkből, konyhatechnológusból, minőségellenőrből és bölcsődei szakértőből áll).
- „Okos város” megoldásokat javasol, adaptációs tanácsadást biztosít a támogatott projektek részére a települési ökoszisztéma fejlesztésének szemléletében.
- Közreműködik a projekt kivitelezésének nyomon követésében és a projektütemezésben.
- A kivitelezések előrehaladásáról vezetői információs rendszert üzemeltet, ennek végrehajtása biztosítása érdekében kéri Támogatást igénylő részéről az adatszolgáltatást és az E-építési Naplóba való betekintési jogosultságot.

V.3. A **Támogatást igénylő** az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Teljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, a pályázati előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki tartalomról.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt az **LTK** számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetések kezdeményezése, ezeken való részvétel biztosítása.
- A kivitelezés előrehaladásáról, az alapozási munkák megkezdése után havonta, a műszaki ellenőr közreműködésével tájékoztatás nyújtása az **LTK** számára, amelynek keretében legalább az alábbi adatok kerülnek átadásra:

¹ A műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készültségről rendelkezésre áll és a használatba vételi engedélyt a projektmegvalósító bemutatta vagy LTK-t felhatalmazta az ÉTDR rendszerből történő letöltésre.

- legalább 1-1 db, legalább 4000x3000 pixel felbontású külső és belső (amennyiben már releváns) fotó,
 - a kivitelezői szerződés tartalma és főbb adatai (szerződéses összegek, vállalt határidők),
 - amennyiben a kivitelezői szerződés módosításra kerül, úgy a módosítás ténye és tartalma.
- Jóváhagyja, hogy bölcsődefejlesztést támogató szervezet a kivitelezés haladásának nyomon követése érdekében az érintett E-építési Naplóba betekinthessen.
 - LTK kifejezett kérésére – szükség esetén – az alábbi dokumentumokat rendelkezésre bocsátja: kivitelezői szerződés, műszaki dokumentáció, környezeti hatástanulmány és -állapotfelmérés, meglévő infrastrukturális állapot felmérése, üzleti terv, megalapozó dokumentum, javaslatok az egyéb helyiség kialakítására, megközelíthetőségére, m² megállapítására.

VI. A megállapodás megszűnése, szerződésszegés

VI.1. Jelen megállapodás megszűnik a IV. pontban foglalt időtartam lejártakor.

VI.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodást azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult írásban felmondani a másik Fél szerződésszegő magatartása esetén.

VI.3. Az azonnali hatályú felmondást írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amelyben legalább 15 napos határidőt kell adni a szerződésszegő Félnek a szerződésszegő magatartás abbahagyására és a szerződés szerű állapot helyreállítására, amennyiben a szerződésszegés orvosolható. Egyéb esetben az írásbeli felszólítás mellőzhető. Az azonnali hatályú felmondást kötelező megindokolni. Az azonnali hatályú felmondás esetén jelen megállapodás az írásbeli felmondás hatályba lépésének az időpontjában szűnik meg.

VI.4. A megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

VII. Kapcsolattartás, értesítések

VII.1. Felek jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátása és megvalósítása érdekében történő egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként.

LTK részéről:

név: RRF projekt mindenkori szakmai vezetője
 cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
 telefonszám: + 36 1 279 2640
 e-mail cím: rrfltk@lechnerkozpont.hu

Támogatást igénylő részéről:

név: Arató Atilia
 cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
 telefonszám: 42/520-500 115 mellék
 e-mail cím: arato.atilla@tiszavasvari.hu

A kapcsolattartók jelen megállapodás végrehajtása érdekében a rájuk irányadó szabályok által meghatározott jogkörrel járnak el.

VII.2. A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes

ajánlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti e-mail üzenet. A Felek egyebekben előnyben részesítik az egymás közötti kommunikáció során az elektronikus üzenetváltást, illetve a telefonos kommunikációt.

VII.3. Ha a Felek részéről a fentiektől eltérően más személy jogosult joghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről írásban egymást haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül tájékoztatni. A Felek rögzítik, hogy a Felek által megjelölt kapcsolattartó személyekben történő változást egymással írásban közlik, azonban ez nem indokolja a jelen megállapodás módosítását.

VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Felek egybehangzó akaratával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet.

VIII.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az irányadóak.

VIII.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a megállapodásban foglaltak teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, a többi érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a családügyi ágazat részére történő adatszolgáltatást és a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt eseteket.


VIII.4. A Felek arra törekednek, hogy jelen megállapodás alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek.

VIII.5. A jelen megállapodás négy eredeti példányban készül, melyből két eredeti példány az LTK-t, kettő eredeti példány a Támogatást igénylőt illet.

VIII.6. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

VIII.7. Jelen megállapodás a mindkét Fél általi aláírásakor lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hó 06. nap

 **LECHNER NONPROFIT KFT.**
1111 BUDAPEST, RUDOLF KORTYÁNY UTCA 10.
ADÓSZÁM: 24225221

Kolossa József
Lechner Nonprofit Kft.

Kelt: Tiszavasvári, 2022. év 03. hó 30. nap


Szóke Zoltán
Tiszavasvári Város Önkormányzata
támogatást igénylő

Pénzügyileg ellenőrizve

Tiszavasvári 2022. 03. 30.